

Câmara Municipal de Pelotas  
Documento Protocolado  
Sob Nº 2266  
Em 14/04/15  
Assinatura  
Responsável



Câmara Municipal de Pelotas-14-Abr-2015-11:23-002266-1/2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
GABINETE DO PREFEITO

**Ofício 0242/2015-GPM**

Pelotas, em 13 de abril de 2015.

Exmo. Sr.  
**Ademar Fernandes de Ornel**  
Presidente da Câmara Municipal  
Pelotas- RS


*ao Vgm. Mequeno*  
*D*

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta ao Ofício legislativo nº 0102 (Prot. nº 1824/15) referente ao seu pedido de informações e do Vereador Conceição Monhsan, o qual solicitam informações sobre a Estação de Tratamento de Esgoto Novo Mundo.

Em anexo, informações prestadas pela Unidade de Gerenciamento de Projetos – UGP (duas páginas).

Atenciosamente,

  
**Eduardo Leite**  
Prefeito Municipal

**Memorando UGP Nº. /2015 – Pedido de Informação 000059/2015.**  
**Refere-se ao Prot.1824/15.**

De interesse dos Vereadores Conceição Monhsan e Ademar Ornel  
Câmara Municipal de Vereadores

Pelotas, 10 de abril de 2015.

Ao Senhor Chefe de Gabinete  
Nadison Hax  
Gabinete do Prefeito


Em atenção ao pedido de informação da Câmara de Vereadores de Pelotas, Of. Leg.0102/15, respondemos os questionamentos a seguir:

1. Por que a obra não está pronta? A empresa contratada abandonou a obra, alegando defasagem nos preços do orçamento;
2. Qual a empresa responsável pela execução da obra? A contratada foi a Construtora Sanenco Ltda.;
3. Qual o valor da obra? O orçamento da obra no momento da licitação e da contratação foi de R\$15.537.906,36;
4. Valor investido até o momento? Foi executada a obra do Coletor Geral CG3, numa extensão de 5.626 metros e aterramento de parte da área para a construção da ETA, no valor de R\$ 5.178.938,04.
5. Quais as providências adotadas pelo poder executivo? Foi solicitada à PGM a abertura de inquérito administrativo, o qual está em andamento – Inq. Nº.00712014.O projeto executivo da obra foi ajustado, retirando-se o já executado e reajustado o orçamento SINAPI, que é o referencial determinado pelo Governo Federal quando são usados recursos do orçamento da União. Atualmente, encontra-se no Sanep para aprovação final dos ajustamentos;
6. Qual a previsão para a retomada das obras? Após a aprovação, pela CEF, do projeto ajustado, o mesmo será novamente licitado;



- 
7. Qual a previsão de conclusão da obra? Após nova contratação, o cronograma previsto é de 12 meses.

Atenciosas saudações,

  
Jair Seidel  
Secretário Executivo