

Câmara Municipal de Pelotas  
Documento Protocolado  
Sob Nº 0979  
Em 23/02/15  
[assinatura]  
Responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
GABINETE DO PREFEITO

*Ao Vereador  
Vitor Paladini  
cópia os comitês  
A*

**Ofício 0091/2015-GPM**

Pelotas, em 18 de fevereiro de 2015.

Exmo. Sr.  
**Ademar Fernandes de Ornel**  
Presidente da Câmara Municipal  
**Pelotas- RS**

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta ao Ofício legislativo nº 0033 (Prot. nº 0484/15) referente ao pedido de informações formulado pelo Vereador Vitor Paladini, o qual solicita informações sobre contrato de calçamento do Loteamento Anglo.

Em anexo, informações prestadas pela Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP (uma página).

Atenciosamente,

*[assinatura]*  
**Eduardo Leite**  
Prefeito Municipal

*979  
1/2*

Pelotas, 12 de fevereiro de 2015

Ao Senhor Nadison Hax  
Superintendente de Ação Legislativa

Em resposta ao Pedido de Informação 023/2015 (Prot. 0484/15), oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, informamos que as obras de Infra Estrutura do Loteamento Anglo, objeto do contrato administrativo 499/2008, encontram-se suspensas, em razão da necessidade de remoção dos moradores que estavam ocupando as áreas de intervenção, para dar continuidade às obras.

Estes moradores foram removidos em agosto/setembro de 2014, logo após técnicos da Prefeitura Municipal de Pelotas - PMP e da Caixa Econômica Federal - CEF foram ao local e constataram a necessidade de alteração no projeto, estas foram encaminhadas à CEF pela PMP em 05/12/2014, e até o momento aguardamos retorno referente a aprovação das modificações, para reiniciarmos as atividades para conclusão da obra.

Com relação ao valor de pagamento, o contrato é de R\$1.177.961,73, foi pago até o momento para a Empresa R\$ 731.031,31, restando um saldo de R\$446.930,42.

Atenciosas saudações.



Mônica Lima Perez  
Arquiteta



Roberto Ramalho  
Superintendente