



CÂMARA MUNICIPAL DE PEL-23-Mar-2018-10:52-001615-1/2

1615




**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
GABINETE DA PREFEITA**

Ofício n.º 0138/2018 DAO

Pelotas, 20 de março de 2018.

Exmo. Sr.
Anderson Garcia
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas-RS


Câmara Municipal de Pelotas	
Documento Protocolado	
Sob N.º	1615 112
Em	23.03.18 10:52
	
Responsável	

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta referente ao pedido de informação formulado pelo Vereador Reinaldo Elias, protocolado sob n.º 1188/18, o qual solicita informações sobre a obra da EMEI do bairro Navegantes II.

Segue apenso, esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAG (02 fl).

Atenciosamente,


Idemar Barz
Prefeito em exercício




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO


Pelotas, 19 de março de 2018.

Conforme pedido de informações da Câmara Municipal de Pelotas, referente ao andamento da obra EMEI Navegantes, de responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), venho por meio dessa informar que:

1. O motivo pelo qual foi adiada a entrega da mesma, foi devido às intempéries no decorrer do contrato e devido ao atraso de entrega de alguns materiais visto que o projeto é do FNDE, exigindo alguns materiais mais específicos.
2. A data prevista de conclusão e entrega da obra será no final do mês de maio.

Atenciosamente


Estela Azeredo
Arquiteta e Urbanista
Estela Azeredo
Arquiteta e Urbanista
Secretaria de Planejamento e Gestão
CAU: A42815-9


Paulo Morales
Secretário de Planejamento e Gestão

Relatório Fevereiro/2018 - PROINFÂNCIA – Construção de EMEIs (Escolas Municipais de Ensino Infantil)

CONTRATO Nº 252/2016 – 03 EMEIs

Projeto: EMEI Navegantes – (ID 24624)

Até o momento temos 79,37% da obra concluída.

Período Previsto: previsão de término do contrato dezembro/2018 (Possível conclusão da obra maio de 2018)

Projeto: EMEI Laranjal – (ID 1009322)

Até o momento temos 25,31% da obra concluída.

Período Previsto: previsão de término do contrato dezembro/2018

Projeto: EMEI Vasco Pires – (ID 1009321)

Até o momento temos 35,51% da obra concluída.

Período Previsto: previsão de término do contrato dezembro/2018