



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DA PREFEITA**

Ofício n.º 074/2021 DAO

Pelotas, 12 de abril de 2021.

Exmo. Sr.
Cristiano Silva
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas-RS

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta referente ao expediente formulado pelo Vereador Cristiano Silva, a qual requer informações sobre a obra do Teatro Sete de Abril (prot. Câmara 1815/2021).

Segue apenso, esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Cultura – SECULT (02 fls.).

Atenciosamente,

Paula Schild Mascarenhas
Prefeita



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE CULTURA

Ofício nº 105/2021 – DEPARTAMENTO DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO

**Em resposta ao Ofício N. 000097DC5001830027F40383B1016FBB
Referente ao Pedido de Informações sobre o Theatro Sete de Abril / Câmara dos
Vereadores**

Ao Sr. Cristiano Wachholz da Silva
Vereador - PSDB

Pelotas, 07 de abril de 2021.

Prezado Sr.,

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao pedido de informação sobre a obra de restauro do Theatro Sete de Abril, comunicamos que:

1. A previsão do término da obra, em função da pandemia, é para junho de 2021.
2. Sobre o cronograma da obra, a mesma teve início em setembro de 2019 e previsão de término para março de 2021.
3. Os serviços realizados até o momento foram: arqueologia; infra-estrutura do prédio técnico, reservatórios (incêndio e consumo) e Plenum; supra-estrutura do prédio técnico, reservatórios (incêndio e consumo) e Plenum; Cenotecnia (Caixa Cênica em estrutura metálica e escadas); laje de piso e base para o elevador; aberturas de vãos para shafts; paredes e painéis; esquadrias de alumínio, madeira e vidro; cobertura de vidro aramado; impermeabilizações; revestimentos internos e externos; forros e elementos decorativos; guarda-corpos e corrimões; pintura de paredes internas e externas; pintura de forros; execução de piso de ladrilho hidráulico e tábua corrida; execução de rodapés; instalações hidrossanitárias e elétricas; SPDA, prevenção e combate à incêndio; dispositivos de distribuição de ar



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE CULTURA

e controle; restauração de divisória de madeira com execução de espuma e tecido ignífugo; restauração de forro, rodaforno, rodapé e pisos em madeira; restauração de mobiliário em madeira; restauração de esquadrias.

4. Orçamento total da obra: R\$ 6.083.987,75.
5. Valor empregado na obra, até o momento: R\$ 4.549.038,27.
6. Atualmente, houve aporte financeiro por parte do município no valor R\$146.943,42 aditivando o Prazo do Contrato 142/2019 que seria para março deste ano.

Atenciosamente.



Paulo Pedrozo
Secretário Municipal de Cultura



Giorgio Ronna
Diretor do Theatro Sete de Abril