



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DA PREFEITA**

OFÍCIO N.º 164/2021/DAO

Pelotas, 15 de junho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Cristiano Silva
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas-RS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta referente ao expediente formulado pela Vereadora Fernanda Miranda, a qual requer informações sobre a situação dos planos de prevenção de incêndio em cada uma das escolas municipais (prot. Câmara 3933/2021).

Segue apenso, esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SMED (8 fls.).

Atenciosamente,

Paula Schild Mascarenhas
Prefeita



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Pelotas, 14 de junho de 2021.

Ofício nº 100/2021
Exmo. Senhor Presidente Cristiano Silva
Câmara Municipal de Pelotas

Assunto: Resposta ao Pedido de informação nº 000121/2021

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos deste para atender ao Pedido de Informação nº 000121/2021, oriundo da Câmara Municipal de Pelotas, por solicitação da Vereadora Sr.^a Fernanda Miranda, referente aos planos de prevenção de incêndio nas escolas municipais e manutenção dos extintores.

Registramos que, considerando o teor do questionamento, as respostas foram fornecidas pelo Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Educação e Desporto (SMED), conforme documento em anexo (Relatório 07/2021).

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos a sua disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



Adriane Silveira

Secretária Municipal de Educação e Desporto



PREFEITURA DE PELOTAS

Educação e Desporto

Secretaria Municipal de Educação

Departamento de Engenharia

Relatório 07/2021

Atualização dos PPCI's dos Prédios Escolares Municipais

A Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Sra. Adriane Silveira

O presente relatório demonstra as tratativas atualizadas de PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio), bem como uma projeção de diligências a executar. Tais medidas são para atendimento de 91 (noventa e um) prédios, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Desporto de Pelotas.

Situação dos PPCI's, em 11 de junho de 2021:

Alvará Válido

- 12 (doze) escolas possuem PPCI com alvará válido, junto ao Corpo de Bombeiros Militar do RS (CBMRS).

Tabela 1: Escolas com Alvará Válido

Nº	Escola	Situação	Fonte	PPCI
6	EMEF Antônio Ronna	Alvará Válido	Consulta site SISBOM	4047/1
14	EMEF Dona Maria Antônia	Alvará Válido - 25/10/2022	Consulta site SISBOM	15238/1
18	EMEF Dr. Joaquim Assumpção	Alvará Válido - 29/06/2025	APPCI 14252	14252
19	EMEF Ferreira Viana	Alvará Válido	Consulta site SISBOM	4197/1
21	EMEF Frederico Ozanan	Alvará Válido - 23/10/2022	Consulta site SISBOM	15140/1

29	EMEF Machado de Assis	Alvará Válido - 31/12/2022	Consulta site SISBOM	1336/1
52	EMEF Dr. Berchon	Alvará Válido - 22/08/2023	Consulta site SISBOM	15853/1
53	EMEF Erasmo Braga	Alvará Válido - 11/07/2023	Consulta site SISBOM	15850/1
59	EMEF João José de Abreu	Alvará Válido - 22/08/2023	Consulta site SISBOM	15852/1
64	EMEF Prof. Braulinda Fernandes	Alvará Válido - 11/07/2023	Consulta site SISBOM	15851/1
92	EMEI Paulo Freire	Alvará Válido - 02/06/2024	APPCI 15453	15453/1
59	EMEF Julio de Castilhos	Alvará concedido em 29/12/2020	CLCB	136952

Aguardando Vistoria

- 05 (cinco) escolas possuem PPCI aprovado, junto ao Corpo de Bombeiros Militar do RS (CBMRS), e possuem todos os equipamentos necessários (extintores, placas de sinalização e iluminação de emergência) para prevenção contra incêndio. Aguardam vistoria final do CBMRS para expedição do alvará.

Tabela 2: Escolas Aguardando Vistoria

Nº	Escola	Situação	Detalhe	PPCI Chave acesso
15	EMEF Dona Mariana Eufrásia	Aguardando Vistoria	Em dezembro de 2019, o projeto foi aprovado e executado. A partir desta data, estamos aguardando a vistoria dos Bombeiros. Em 07/12/2020, solicitamos apoio ao executor para reforçar o pedido de vistoria nos Bombeiros.	15280/1 CvRhP2G
27	EMEF Luciana Araújo	Aguardando Vistoria	Aguardando Vistoria, desde 03/06/2019.	13852/1 ancjv9HN
70	EMEI Antônio Caringi	Aguardando Vistoria	Em novembro de 2019, o projeto aprovado foi executado. A partir desta data, estamos aguardando a vistoria dos Bombeiros. Em, 07/12/2021, solicitamos apoio ao executor para reforçar o pedido de vistoria nos Bombeiros.	14984/1 jmBrgQi7

qsl

85	EMEI Marília Poliesti	Correção: Em análise	Em setembro de 2019, o projeto foi reprovado. Obtivemos conhecimento do ocorrido, após a elaboração do relatório 05/2020.	15122/1 AzSEh5kN
94	EMEI Vinícius de Moraes	Aguardando Vistoria	Em novembro de 2019, o projeto aprovado foi executado. A partir desta data, estamos aguardando a vistoria dos Bombeiros. Em 07/12/2020, solicitamos apoio ao executor para reforçar o pedido de vistoria nos Bombeiros.	15321/1 LQ5Qlht

Projeto Aprovado - A Executar

- 18 prédios escolares estão com o projeto de PPCI aprovado e em processo de orçamento para execução.

Tabela 3: Prédios escolares em elaboração de projeto PPCI

Nº	Escola	Aprovação em	Situação
9	EMEF Brum de Azeredo	17/03/2021	Orçamento
23	EMEI Nelson Abott de Freitas	08/01/2021	Orçamento
76	EMEI Herbert José de Souza	26/04/2021	Orçamento
38	EMEF Osvaldo Cruz	13/05/2021	Orçamento
34	EMEF Jacob Brod	16/04/2021	Orçamento
33	EMEF NS das Dores	14/01/2021	Orçamento
73	EMEI Dyrio Gorgot	08/01/2021	Orçamento
82	EMEI Mal. Ignácio Freitas Rolim	13/02/2021	Orçamento
89	EMEI Nestor Rodrigues	12/01/2021	Ajuste de projeto
94	EMEI Zola Amaro	06/01/2021	Orçamento
61	EMEF Marcio Dias	12/01/2021	Orçamento

65	EMEF Wilson Muller	02/01/2021	Orçamento
68	EMEI Anita Malfatti	16/04/2021	Orçamento
71	EMEI Cassiano Ricardo	13/02/2021	Orçamento
79	EMEI João Guimarães Rosa	01/04/2021	Orçamento
83	EMEI Manuel Bandeira	27/01/2021	Empenho Solicitado
87	EMEI Monteiro Lobato	06/01/2021	Orçamento
92	EMEI Ruth Blank	18/01/21	Ajuste de projeto

Elaboração de Projeto

- 27 prédios escolares estão em processo de elaboração dos projetos de PPCI e protocolo junto ao CBMRS. Recentemente, foi cobrado das empresas responsáveis pela elaboração do projeto (Apague, Conduta e Propriusul) agilidade no atendimento dos empenhos relacionados.

Tabela 4: Prédios escolares em elaboração de projeto PPCI

Nº	Escola	Situação	Projetista
3	EMEF Afonso Vizeu	Empenho Projeto E026881/2020 - 07/12/2020	Apague
7	EMEF Balbino Mascarenhas	Empenho Projeto E026881/2020 - 07/12/2020	Apague
12	EMEF Círculo Operário Pelotense	Empenho Projeto E026926/2020 - 07/12/2020	Apague
13	EMEF Dom F. De Campos Barreto	Empenho Projeto E026881/2020 - 07/12/2020	Apague
16	EMEF Dr Mário Meneghetti	Empenho Projeto E026881/2020 - 07/12/2020	Apague
24	EMEF Jeremias Froes	Empenho Projeto E022560/2020- 22/10/2020	Propriusul
26	EMEF Jorn. Deogar Soares	Empenho Projeto E026926/2020 - 07/12/2020	Apague
28	EMEF Luiz Augusto Assumpção	Empenho Projeto E026881/2020 - 07/12/2020	Apague
30	EMEF Ministro Arthur de Souza Costa	Empenho Projeto E007272/2021 - 07/04/2021	Apague
31	EMEF Ministro Fernando Osório	Empenho Projeto E026926/2020 - 07/12/2020	Apague
34	EMEF NS do Carmo	Empenho Projeto E022558/2020- 22/10/2020	Apague
35	EMEF Núcleo Hab. Getúlio Vargas	Empenho Projeto E026881/2020 - 07/12/2020	Apague
36	EMEF Núcleo Habitacional Dunas	Empenho Projeto E026926/2020 - 07/12/2020	Apague

39	EMEF Piratinino de Almeida	Empenho Projeto E026926/2020 - 07/12/2020	Apague
41	EMEF Santa Irene	Empenho Projeto E007267/2021 - 07/04/2021	Apague
42	EMEF Santa Terezinha	Empenho Projeto E026926/2020 - 07/12/2020	Apague
46	EMEF Centro Luiz Pereira Lima	Empenho Projeto E007271/2021 - 07/04/2021	Apague
47	EMEF Alm. Raphael Brusque	Empenho Projeto E026881/2020 - 07/12/2020	Apague
48	EMEF Bruno Chaves	Empenho Projeto - E07270/2021 - 07/04/2021	Apague
49	EMEF Coronel Alberto Rosa	Empenho Projeto - E07270/2021 - 31/03/2021	Apague
50	EMEF Dona Maria Joaquina	Empenho Projeto - E005838/2021 - 31/03/2021	Apague
54	EMEF Garibaldi	Empenho Projeto - E005833/2021 - 31/03/2021	Apague
55	EMEF Henrique Peter	Empenho Projeto - E005801/2021 - 31/03/2021	Apague
57	EMEF João da Silva Silveira	Empenho Projeto - E005796/2021 - 31/03/2021	Apague
62	EMEF Nestor Eliseu Crochemore	Empenho Projeto - E005834/2021 - 31/03/2021	Apague
64	EMEF Waldemar Denzer	Empenho Projeto - E005797/2021 - 31/03/2021	Apague
78	EMEI Jacerna Rodrigues	Empenho Projeto E022559/2020- 22/10/2020	Propriusul

Solicitação de Orçamento de Projeto

- **06** (seis) escolas aguardam solicitação de orçamento. O projeto será orçado até dia 16 de Julho de 2021.

Tabela 5: Prédios escolares em solicitação de orçamento de projeto PPCI

Nº	Escola	Situação
2	Colégio Municipal Pelotense	Solicitação de Orçamento até dia 16/07/2021
53	EMEF Evaristo da Veiga	Solicitação de Orçamento até dia 16/07/2021
56	EMEF Honorina Torres	Solicitação de Orçamento até dia 16/07/2021
60	EMEF Lima e Silva	Solicitação de Orçamento até dia 16/07/2021
70	EMEI Bernardo de Souza	Solicitação de Orçamento até dia 16/07/2021
85	EMEI Mário Osório Magalhães	Solicitação de Orçamento até dia 16/07/2021



Projetos Protocolados

- 21 (vinte e uma) escolas que possuem empenho para projeto, conforme relatório anterior. Possuem seus respectivos projetos de PPCI protocolados no CBMRS e aguardam aprovação.

Tabela 6: Prédios escolares com projeto PPCI protocolados no CBMRS

Nº	Escola	Situação	Chave
4	EMEF Alm. José Saldanha da Gama	Empenho Projeto E022463/2020 - 20/09/2020 - Protocolo em 12/03/2021 - PPCI 18655/1	Conduta 3lu5sUYK
8	EMEF Bibiano de Almeida	Empenho Projeto E022467/2020 - 20/09/2020 - Protocolo em 26/03/2021 - PPCI 4078/1	Apague (falta chave)
10	EMEF Carlos Laquintinie	Empenho Projeto E022558/2020- 22/10/2020 Protocolo em 29/03/2021 - PPCI 18763/1	Apague nZPmGxp1
11	EMEF Cecília Meireles	Empenho Projeto E026882/2020 - 07/12/2020 Protocolo em 29/01/2021 - PPCI 18568/1	Conduta 7MA8tAA9
17	EMEF Dr. Alcides Mendonça Lima	Empenho Projeto E007268/2021 Protocolo em 20/05/2021 - PPCI 18807/1	Conduta wR4QxES7
43	EMEF Francisco Caruccio	Empenho Projeto E026882/2020 - 07/12/2020 Protocolo em 12/03/2021 - PPCI 18654/1	Conduta m3S5fMXx
22	EMEF Independência	Empenho Projeto E007269/2021 Protocolo em 20/05/2021 - PPCI 18805/1	Conduta VqqRvwBP
25	EMEF Joaquim Nabuco	Empenho Projeto E022467/2020 - 20/09/2020 Protocolado em 26/04/2021 - PPCI 18753/1	Apague u5 LmS JGv
32	EMEF N Sra. De Lourdes	Empenho Projeto E022467/2020 - 20/09/2020 Protocolado em 05/04/2021 - PPCI 18807/1	(falta chave) Apague
37	EMEF Olavo Bilac	Empenho Projeto E007329/2021 - 08/04/2021 Protocolado em 20/05/2021 - PPCI 18808/1	JuAB3G2X Conduta
40	EMEF Prof. Daura Ferreira Pinto	Empenho Projeto E005800/2021 - 08/04/2021 Protocolado em 20/05/2021 - PPCI 18806/1	Conduta txlileT63
66	EMEI Adayl Bento Costa	Empenho Projeto E022557/2020 Protocolado em 26/04/2021 - PPCI 18754/1	xHN15kxD Apague
67	EMEI Albina Peres	Empenho Projeto E022559/2020 Protocolado em 24/03/2021 - PPCI 18686/1	Propriusul afHrxm5R
72	EMEI Darcy Ribeiro	Protocolado 16/11/2020 PPCI Nº 10684/1	Apague JGVpjGj
74	EMEI Érico Veríssimo	Empenho Projeto E022557/2020 Protocolado em 29/04/2021 - PPCI 18764/1	Apague (falta chave)

75	EMEI Graciliano Ramos	Empenho Projeto E020271/2020 Protocolado 23/11/2020 PPCI Nº 6733/1	Apague wZMRm77p
80	EMEI José Lins do Rego	Empenho Projeto E020238/2020 - 16/09/2020 Protocolado 10/06/2021 PPCI 18515/1	Apague jchGuiRW
81	EMEI Lobo da Costa	Empenho E020271/2020 Protocolado 23/11/2020 PPCI Nº 18390/1	Apague sCitphs5
86	EMEI Mario Quintana	Empenho Projeto E022464/2020 - 20/09/2020 Protocolado em 29/01/2021 - PPCI 18556/1	Apague cXBGPmXu
90	EMEI Oswald de Andrade	Empenho Protocolado 05/05/2021 PPCI 18771/1	Apague (falta chave)
6	EMEF Antônio Joaquim Dias	Protocolado em 03/02/2021 PPCI 18218/1	

Independentes

- 02 (duas) escolas possuem PPCI básico (extintores, luminárias de emergência e placas de sinalização).

- Centro de Atendimento ao Autista Dr. Danilo Rolin De Moura o projeto PPCI será elaborado, protocolado e executado pelo proprietário do prédio;

- EMEI Ivanir Dias, a escola encontra-se em reforma de ampliação com projeto PPCI em processo de protocolo junto ao CBMRS.

Extintores de Incêndio:

A SMED, através do Departamento de Engenharia, está fazendo o levantamento dos extintores, bem como providenciando a recarga ou troca dos que porventura estejam vencidos.

Sem mais.

Att

Moisés Vieira dos Santos

DPEN/SMED

Samuel dos Santos Carvalho
Eletricista Instalador
Matr. 37010-0
SMED - Pelotas/RS
Samuel dos Santos Carvalho

DPEN/SMED

MOISES VIEIRA DOS SANTOS:
01030527040
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID,
OU=AR PRATICA CERTIFICACAO
DIGITAL, OU=Presencial,
OU=14911562000100, CN=MOISES
VIEIRA DOS SANTOS:01030527040
Eu concordo com partes especificas
deste documento
Pelotas/RS
2021.06.11 12:27:59-03'00'

Tâmara S. Cunha
ARQUITETA
Chefe - DPEN
SMED - PELOTAS/RS
Chefe do DPEN/SMED

Pelotas, 11/06/2021