



WWW.MUNICIPA-DE-PEL-20-ABR-2018-10:38-002254-1/2

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
GABINETE DA PREFEITA

Ofício n.º 0196/2018 DAO

Pelotas, 16 de abril de 2018.

Exmo. Sr.
Anderson Garcia
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas-RS

Câmara Municipal de Pelotas
Documento Protocolado

Sob N.º 2254

Em 20.04.18



Responsável

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta, referente ao pedido de informação formulado pelo Vereador Éder Blank, o qual solicita informações sobre as obras na EMEF Brum de Azeredo.

Segue apenso, esclarecimentos prestados pela Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG (01 fl.).

Atenciosamente,


Paula Schild Mascarenhas
Prefeita Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Pelotas, 12 de abril de 2018.

Conforme pedido de informações da Câmara Municipal de Pelotas, referente ao andamento da obra de Cobertura da Quadra Poliesportiva localizada na EMEF Brum Azeredo, de responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), venho por meio dessa informar que:

1. A data prevista de conclusão e entrega da obra, será quatro meses a contar, de sua retomada, que ficará sob responsabilidade da segunda colocada na Licitação. Valendo dizer que tal contratação será feita pelo mesmo valor da primeira colocada, não onerando em nada a Municipalidade.
2. O motivo pelo qual foi adiada a entrega da mesma, foram os problemas enfrentados com a empresa contratada, que passou a não cumprir os prazos previstos no contrato e acordados em reuniões, gerando portanto, a rescisão contratual com o consequente inquérito administrativo que já encontra se em andamento na Procuradoria Geral do Município.

Atenciosamente

Roberto Ramalho
Diretor Executivo

Estela Azeredo
Arquiteta e Urbanista